

Акт
технического
освидетельствования
на объект:

"Реконструкция РП-1 по
адресу: Республика Марий Эл,
пгт. Медведево"

ИПР 2021

АКТ
технического освидетельствования трансформаторной подстанции
РП №1 пгт. Медведево

Комиссия в составе:

Председатель комиссии	<i>Заместитель директора</i>	<i>Салихов Н.М</i>
Члены комиссии	<i>Начальник ЭСР</i>	<i>Андромонов А.В.</i>
	<i>Мастер</i>	<i>Родыгин О.В.</i>
	<i>Инспектор Ростехнадзора</i>	
	<i>Начальник(инженер) ЭТС</i>	

составили настоящий акт в том, что технологическая система (электроустановка) в составе:

№ п/п	Наименование электроустановок (оборудования)	
	Год ввода в эксплуатацию - <i>1974 г.</i>	Тип ввода <i>воздушный</i>
1.	Силовые трансформаторы	
1.1.	Силовой трансформатор Т-1	-
1.2.	Силовой трансформатор Т-2	-
2.	Коммутационное оборудование	
2.1.	Выключатель нагрузки, разъединитель	<i>яч. №1,2,3,4,5,6- ВН-16</i>
2.2.	Секционный выключатель	<i>СР-10</i>
3.	Оборудование системы шин	
3.1.	Опиновка (материал,сечение)	<i>АД31Т- 6×60</i>
4.	РУ-10 кВ	
4.1.	Предохранители	<i>ПКТ-101 У3</i>
4.2.	Ячейки	<i>№1,2,3,4,5,6</i>
4.2.1	Тип	<i>КСО-366</i>
4.2.2	Назначение	<i>№ 3- разрядники; №1,6- вводная; №2,4,5- линейные</i>
5.	РУ-0,4 кВ	
5.1.	Ячейка	-
5.1.1	Тип	-
5.2.2	Назначение	-
5.2.3	Рубильник, автоматический выключатель	-
5.2.4	Предохранитель (марка, Iном)	-
6.	Сооружения	
6.1.	Здание трансформаторной подстанции	<i>кирпич</i>
6.2.	Пол трансформаторной подстанции	<i>бетон</i>
6.3.	Перекрытия трансформаторной подстанции	<i>бетон</i>
6.4.	Наружное ограждение	

проходила техническое освидетельствование:

в период с 21 июня 20 19 г. по 21 июня 20 19 г.

Комиссии предоставлена следующая техническая документация:

Паспорт объекта; инструкция по эксплуатации ТП, РП; Листки осмотров; фотоматериалы; Журнала учета технического состояния здания (сооружения); Многолетние и годовые графики планово-предупредительного ремонта; акт предыдущего технического освидетельствования; ведомость замера нагрузок и напряжения; данные об отказах и авариях за время эксплуатации энергообъекта; протокола испытаний и измерений; акты капитальных и текущих ремонтов оборудования

Комиссией выявлены следующие недостатки:

№ п/п	Нарушения	Мероприятия	Срок устранения	Ответственный исполнитель
1	Имеется значительная коррозия металлических конструкций камер КСО	Включение в инвестиционную программу АО "Энергия" для проведения реконструкции РП №1	3 квартал 2021 г	Родыгин О.В.
2	Истек срок службы коммутационных аппаратов			
3	Требуется установка вакуумных выключателей			

Оценка технического состояния:

неудовлетворительное

(хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное, непригодное)

Заключение: Дальнейшая эксплуатация РП-1 разрешается с ограничениями, до проведения ремонтных работ

Председатель комиссии

Заместитель директора

Члены комиссии

Начальник ЭСР

Мастер

Инспектор Ростехнадзора

Начальник(инженер) ЭТС

Салихов Н.М

Абрамцов А.В.

Родыгин О.В.

Агафонов Н.М.

